AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Date

INSPECTION DU 23 MARS 2021
INSSN-CAE-2021-0883

CHANTIER NCPF

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Inspection réalisée suite au signalement d’une suspicion de falsification de Qualification Soudeur (QS)

Contexte

Evènement intéressant déclaré le 15 février 2021, après une information faite à l’ASN le 21 décembre 2020.

Suite aux premiers éléments, déclenchement d’une inspection annoncée le 23 mars 2021.

Rencontre avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le prestataire.

Objectifs

Comprendre la chronologie des faits.

Comprendre les signaux faibles ayant permis la détection de la falsification présumée.

Connaître les actions menées par les différents acteurs.

DÉROULEMENT DE L'INSPECTION

L'exploitant a bien détaillé la **chronologie des faits** et les échanges entre la MOA, la MOE, le GMES et le prestataire ont été présentés.

Les signaux faibles ont été énumérés et les éléments falsifiés présentés au travers d'une comparaison entre une QS envoyée et celle présente dans la base de données de l'organisme agréé.

Un **inventaire des soudures** réalisées a été présenté aux inspecteurs.

Une **visite du chantier** a également été faite et les inspecteurs se sont notamment rendu à l'emplacement des soudures.

MOA : maître d'ouvrage – MOE : maître d'œuvre – GMES : Groupement momentanée d'entreprises solidaires

APPRÉCIATION DE L'ASN

Lettre de suite de l'inspection : INSSN-CAE-2021-0883. Disponible sur le site https://www.asn.fr/

L'ASN considère que les actions immédiates menées dès les premiers signaux par Orano Recyclage et Orano Projet ont été globalement satisfaisantes

Le **contrôle second niveau des QS par ORANO** a permis de détecter la non-recevabilité des QS.

La comparaison des QS finales transmises par rapport aux données de l'organisme agréé a permis de cibler les éléments de la falsification présumée. **Ces vérifications entre documents transmis et données des organismes agréés** représentent une bonne pratique.

La **vérification des compétences réelles des soudeurs** au regard du standard de soudures ORANO (inscription des soudeurs à l'IS Cherbourg pour un complément de qualification) a également été considérée comme une action immédiate adaptée, surtout lorsqu'il s'agit de prestataires étrangers. Celle-ci permet de s'assurer de la compétence des intervenants extérieurs malgré la falsification des documents.

SUITES DONNÉES PAR L'ASN À CET ÉVÈNEMENT

Suite aux informations reçues lors de l'inspection

L'ASN a demandé à l'exploitant **des compléments techniques sur les soudures réalisées** par les trois soudeurs, ainsi que le plan d'action mis en œuvre pour garantir la qualité de ces soudures et donc la sûreté des installations.

L'ASN examinera les conclusions de l'analyse de cet évènement, en termes de **retour d'expérience**, que ce soit au niveau du site ou au niveau national.

L'ASN analysera **les actions correctives mises en œuvre** suite à ces conclusions et sera attentive à sa mise en œuvre effective et à son efficacité.

Une extension de ces vérifications a été envisagées pour d'autres chantiers relatifs aux installations nucléaires de base.

Prévention du risque Fraude

L'ASN procèdera à une inspection sur ce thème au sein de l'établissement Orano La Hague afin d'examiner la prise en compte effective du risque fraude dans la politique du site

AUTORITÉ
DE SÛRETÉ
NUCLÉAIRE

Suivez l'ASN sur : Twitter Facebook LinkedIn YouTube